

Объект _____

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик _____

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство _____

(наименование организации)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств**

№ _____ « ____ » _____ 20__ г.

Представитель застройщика/заказчика _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.

Осмотром установлено:

1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом _____

(название)

разработанным _____

(проектная организация)

по чертежам _____

(номер)

2. Отступления от проекта _____

согласованы с _____

(организация, должность, фамилия, инициалы, дата)

и внесены в чертежи _____

(номер)

3. Характеристика заземляющего устройства.

№ п/п	Элементы заземляющих устройств	Параметры элементов заземляющего устройства					Примечание
		материал	профиль	размеры, мм	Кол-во, шт.	глубина заложения, м	

4. Характер соединения элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам _____

5. Выявлены дефекты _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Заземляющее устройство может быть засыпано землей.

Представитель застройщика/заказчика _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)