

Объект _____

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик _____

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство _____

(наименование организации)

ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно

№ _____ « ____ » _____ 200 ____ г.

На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-98 и документации заводов-изготовителей произведены:

1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блокировок _____

(результат)

2. Проверка коммутационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение _____

(результат)

3. Фазировка первичных цепей коммутации _____

(результат)

4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок. _____

(результат)

5. Смазка трущихся деталей и контактов коммутационных аппаратов _____

(выполнено)

6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка _____

(результат)

7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно-технической документации _____

(выполнено)

8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных надписей _____

(выполнено)

Заключение _____

Осмотр и проверку произвел:

Лицо, осуществляющее строительство _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)