

**Акт
осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты**

№ _____

" " _____ 20__ г.

Представитель застройщика или заказчика _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр рвов и котлованов для фундамента постройки _____

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

причем оказалось:

1. Грунт на дне рвов соответствует (не соответствует) данным предварительных изысканий, а именно: порода, структура, примеси, плотность, влажность, химический состав, осадка дна от пяти сильных ударов.

2. Уровень грунтовых вод _____

3. Планировочная отметка по проекту с подсыпкой или срезкой против существующей поверхности земли на участке **±0,2 м**

4. Глубина (от планировочной отметки, ширина рвов и котлованов) _____

5. Принятое* основание для фундаментов _____

6. Мощность основания (по данным предварительных изысканий) _____

7. Первоначально принято допустимое давление на грунт _____ кг/см² по утвержденному проекту _____

8. Фактически по осмотру рвов и котлованов устанавливается допустимое давление _____

9. Род фундаментов, принятый по проекту _____

10. При производстве земляных работ встречались (не встречались) препятствия (старые колодцы, сваи, фундаменты бывших зданий, выгребные ямы и т.п.).

11. Необходимость устройства искусственного основания или особого типа фундамента, не предусмотренного проектом, вызывается (не вызывается).

12. Дополнительные земляные работы требуются (не требуются) в количестве _____ кубометров.

Комиссия признает, что выполненные земляные работы и принятое давление на грунт не вызывает опасения деформации здания по его возведению.

Представитель застройщика или заказчика _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)